

主管部门：围场县发展和改革委员会



2021年绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称		围场县2021年腰站镇左家店村桥梁建设项目		项目负责人		宋玉忠 18631439979		
实施单位		围场县发展和改革委员会						
资金情况（万元）		类别		年初预算数	1-10月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：		66.55	0	0.00%		
		其中：财政拨款		66.55	0	0.00%		
		其他资金						
年度总体目标	<p>目标1：修建3-8米桥梁1座，24延长米。</p> <p>目标2：恢复洪灾造成的交通断交，可解决项目区群众行路难及农副产品运输难问题，项目惠及237户831口人，其中受益脱贫户49户74口人，受益防贫监测对象2户3口人。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	指标				完成情况			
	产出指标	数量指标	公路新建桥涵数量	1座	1座	1座		
			新建改建公路里程	0.024公里	0.024公里	0.024公里		
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%		未验收
		时效指标	项目完成及时率	100%	100.00%	100%		
		成本指标	工程建设造价控制	≤66.55万元		≤66.55万元		未结算
	效益指标	社会效益指标	项目区居民出行平均缩短时间	明显缩短		明显缩短		未交付使用
			受益人口数量	≥831人		≥831人		未交付使用
			受益脱贫人口数量	≥74人		≥74人		未交付使用
			受益防贫监测对象	≥3人		≥3人		未交付使用
	可持续影响指标	乡村桥梁持续使用年限	≥30年		≥30年		未交付使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%		≥95%		未进行满意度调查