

县级部门预算项目绩效自评表 (2019) 年

填报单位：畜牧工作站

金额单位

基本情况	项目名称：	畜禽粪污资源化利用项目 (是专项资金)	实施(诨管)单位：	农业农村局			
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执
预算执行情况	预算数	5250	到位数	5250	执行数	2413.664362	45.
	其中：财政资金	5250	其中：财政资金	5250	其中：财政资金	2413.664362	
	其他		其他		其他		
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	国家批复的变更方案规定：1、新建惠博农业发展有限公司有机肥厂；2、益收农业科技有限公司改扩建有机肥厂；3、106个村级粪污收储中心建设并配发106台装载机；4、146家规模养殖场粪污处理设施建设。			国家批复的变更方案规定：1、新建惠博农业发展有限公司有机肥厂2020年8月底全部验收完成；2、益收农业科技有限公司改扩建有机肥厂建设完成；3、106个村级粪污收储中心建设完成，106台装载机配发完成；4、147家规模养殖场粪污处理设施建设完成。			95
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率	146	146	10	
			新建一家有机肥厂	1个	0	10	
			改扩建一家有机肥厂	1个	1个	10	
			项目完成后规模养殖场粪污处理设施装备配套率	100%	100%	5	
	质量指标	项目完成后畜禽粪污资源化利用率	75%	75%	5		
		项目完成后畜禽粪污综合利用率	75%	75%	5		
	效益指标(30)	经济效益	项目完成后年生产有机肥25万吨	25万吨	25万吨	5	
			项目完成后可为围场县带来直接经济效益	2.44亿元	2.44亿元	5	
		社会效益 指标	项目完成后直接带动饲草料种植基地面积	≥5万亩	≥5万亩	5	
			惠及贫困村数量：	38个	38个	5	
		生态效益 指标	项目完成后处理粪污量能力	46.35万吨	46.35万吨	5	
			项目完成后畜禽粪污综合利用提高率15%	15%	15%	5	
		项目完成后减少化肥使用比例	20%	20%	5		

		可持续影响指标	设施使用年限	15年	15年	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	项目区人口满意度	95%	95%	5
	预执行率（10）					10
	合计					100
存在问题、原因及下一步整改措施	新建惠博农业发展有限公司有机肥厂2020年8月底全部验收完成，现在正在施工中。					

元: 万元

行进度

97

5%

自评得分

10

8

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5
9
97