

县级部门预算项目绩效自评表

(2019) 年

填报单位：卡伦后沟牧场

基本情况	项目名称：围场县卡伦后沟牧场马铃薯扶贫产业园项目		实施（主管）单位：		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行
预算执行情况	预算数	350	到位数	350	执行数
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金
	其他		其他		其他
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	1、在卡伦后沟牧场大孤山牧点新建马铃薯微型薯繁育网棚80栋目标。2、建设马铃薯扶贫产业园，以完善马铃薯种薯繁育体系和技术推广体系建设，积极探索高效、低成本的种薯繁育技术，使薯农实现增收受益。			1、在卡伦后沟牧场大孤山牧点新建马铃薯网棚80栋目标。2、建设马铃薯扶贫产业铃薯种薯繁育体系和技术推广体系建设，、低成本的种薯繁育技术，使薯农实现	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值
	产出指标（50）	数量指标	指标1新建马铃薯微型薯繁育网棚数量		80栋
			指标2工程施工合格率		合格
		时效指标	指标1当年工程资金支出率		≥90%
			指标2工程完工及时率		≥90%
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1亩均技术经济效益额		300元
			指标2牧场贫困人口人均增收额		2000元
		社会效益指标	指标1带动牧场农、牧民由传统种植模式向园区种植模式转变		明显增长
			指标2提供贫困人口就业人数		≥20人
	满意度指标（10）	服务对象满意度	指标1职工和牧民满意度		≥95%
	预执行率（10）	执行率达95%以上			≥95%
	存在问题、原因及下一步整改措施				

金额单位：万元

农业农村局		
情况	预算执行进度	
347.751626	99%	
347.751626		
	总体完成率	
薯微型薯繁育示范园，以完善马铃薯繁育体系，积极探索高效繁育模式，实现增收受益。	100%	
实际完成值	分值	自评得分
80栋	15	15
合格	15	15
≥90%	10	10
≥90%	10	10
300元	5	5
2000元	5	5
明显增长	5	5
≥20人	5	5
效果明显	10	10
≥95%	10	10
≥95%	10	10
	100	100